

市町村名	本部町						
平成30年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	6-①	防災施設機能強化整備事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-2-(4)-イ		
担当部課名	総務課	事業実施(予定)年度	平成29~令和元年度	沖縄振興基本方針該当箇所	災害に強い県土づくりと防災体制の強化 III-10		
事業内容	防災力の向上を図るため、地震津波発生時に住民及び土地勘のない観光客を迅速に避難させるため、緊急避難路を整備する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和2年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		H29年度	H30年度	H30年度(繰越)	R1年度	R2年度	
	予算の状況	(a)当初予算額	48,471	16,000	-		
	(b)予算現額	48,471	16,000	-			
	(c)増減額(b-a)	0	0	-			
	(d)繰越額	-	-	4,800			
	A.計(b+d)	48,471	16,000	4,800			
	B.執行済額	46,662	10,557	3,391			
	うち交付金充当額	37,329	8,445	2,712			
	次年度繰越額	0	4,800	0			
	執行率(%) (B/A)	96.3%	66.0%	70.6%			
予算の状況の説明	整備面積の確定に不測の日数を要したため、用地買収に係る4,800千円を平成31年度に繰り越した。また、用地買収費の圧縮と分筆測量費の入札残により1,409千円の不用額が生じた。						
活動目標(指標)及び達成状況	H30活動目標(指標)		達成状況				
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	・実施設計の実施 ・用地買収の実施	目標	(実施設計の実施 用地買収の実施)	()	()	()	
		実績	実施設計の実施 用地買収の実施				
		目標	()	()	()	()	
	実績						
達成状況説明	平成30年度に実施設計を実施し、予算を繰り越した用地買収についても令和元年度に実施した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	H30成果目標(指標)		基準値(年度)	H30年度	R1年度	R2年度	目標値(R2年度)
	・実施設計の完了 ・用地買収の完了	目標	()	(設計完了 買収完了)	()	()	()
		実績		設計完了 買収完了			
	【R2成果目標】 ・本避難路を活用した避難訓練の実施(2回/年)により、本事業のあり方を検証する。	目標	()	()	()	()	(避難訓練2回)
		実績					
進捗状況説明	平成30年度に実施設計を完了し、予算を繰り越した用地買収についても令和元年度に完了した。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度に予定している工事箇所は急斜面となっているため、施工にあたっては雨季や台風の影響を考慮して、計画的に工事を進める必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> 工事受注業者との連絡を密にすることで、年度内の完成を図る。
今後の取り組み方針		
<ul style="list-style-type: none"> 早期発注を行い、年度内の完成を目指す。 工事の進行により生じる諸問題については、工事受注者と連携して早期解決を図ることで、工期内の完成を目指す。 		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)					
	総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費
	13,948	13,948	11,158	2,790	0
<pre> graph LR A[本部町 13,948千円] --> B[委託費 11,054千円] A --> C[公有財産購入費 2,894千円] B --> D["(株)アースプラン 10,422千円"] B --> E["(有)平良不動産鑑定事務所 135千円"] B --> F["土地家屋調査士島袋徹志事務所 497千円"] C --> G[契約1件 2,894千円] D --- H["渡久地避難路調査測量設計業務 (実施設計)"] E --- I[用地鑑定業務] F --- J["渡久地避難路調査測量業務 (分筆測量)"] G --- K["緊急避難路整備に必要な用地の購入"] </pre>					
資金使途の流 れ、費目 ・点検評価	評価	点検項目	評価に関する説明		
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託の業者選定は指名競争入札等の競争により実施しており、妥当であったと考えている。		
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模については不用額は2,052千円であり、入札残及び不動産鑑定結果による用地買収費の減額に伴うものである。		
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。			
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○費目・使途については、額の確定時において検査、確認しており、適正であった。		